

扩建职业高中部 项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市博爱学校

填报人姓名：丘嘉敏

联系电话：0762-2211009

填报日期：2022 年 4 月 12 日



一、基本情况

（一）项目单位基本情况

河源市博爱学校是一所由河源市人民政府投资兴建，隶属河源市教育局主管的公办寄宿制特殊教育学校，属于财政补助一类事业单位。我校面向全市招收听力障碍、智力障碍、脑瘫以及自闭症残疾儿童少年入学，为社会提供集义务教育、康复教育、职业教育为一体的 12 年学制综合性特殊教育。学校肩负着保障河源市残疾儿童少年接受九年义务教育，培养残疾学生职业技能，全面提高河源市残疾人素质的重任，对构建和谐河源有着非常重大的意义。学校地址位于河源市东环路东江教育城，按国家制定的特殊教育学校建设标准进行规划和建设，占地总面积 30568 平方米，建筑面积 21955 平方米，校园布局合理、环境优美、功能齐全。学校环境优美，校内建有 200 米标准塑胶跑道、足球场、篮球场等运动场所和感统训练室、奥尔夫音乐室、自闭症儿童治疗室、报告厅、蒙台梭利教具室等 30 个功能场室，为残疾学生提供了良好的教育、康复及生活环境。学校分启智、启聪和职高三个教学部，共 27 个教学班，按《国家特殊教育学校课程实施方案》开设课程，着力打造“教育康复并重、体育艺术齐鸣”的办学特色。

学校始终秉承“有爱无碍、有教无类、教育康复、和谐发展”的办学理念，以“建特教爱心家园，助残障孩子圆梦”

为办学目标，全力营造“德高身范、融情递爱、乐于奉献、育残成才”的教风和“自尊、自强、拼搏、超越”的学风。学校办学成绩斐然，先后荣获广东省依法治校示范校、广东省安全文明校园、广东省语言文字规范化示范学校、广东省中小学心理健康教育示范校、广东省少先队红旗大队、广东省五四红旗团支部、河源市园林式 A 级单位、河源市平安校园、河源市文明校园、河源市三八红旗集体、河源市餐饮服务食品安全等级 A 级食堂、全国优秀动感中队、河源市优秀志愿服务组织等称号。

（二）项目实施内容

扩建职业高中部项目主要用途为进一步完善河源市博爱学校职业高中教育及河源市特殊教育指导中心的教育资源场所。该项目规划建设用地 5000 平方米，预计完成将增加约 200 个职业高中学位，增加近 200 个住宿床位。这既能有效缓解家长们一直以来反映强烈的特殊学生住宿床位紧缺问题，又可进一步完善职业高中教育实训场地，同时也健全我市特殊教育事业发展的顶层设计，是一举多得的民生实事。

该项目由市住建局牵头协同市教育局、市发改局、市自然资源局等部门联动启动项目前期筹备建设工作，并成立工作专班落实各项建设工作任务，确保于 2021 年下半年开工建设，并于 2022 年下半年建成投入使用。

根据《关于市博爱学校扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心）工作会议的纪要》市政府工作会议纪要[2020]46号文件，该项目总投资约3000万，资金主要来源于深河指挥部2021年安排2000万元，市本级财政分两年各安排300万元及市教育局申请上级专项资金500万元。市财政先行安排200万元作为项目的启动资金。

二、自评情况

（一）自评分数

扩建职业高中部项目自评97分，具体如下：

1. 项目立项（12分）

根据《关于市博爱学校扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心）工作会议的纪要》市政府工作会议纪要[2020]46号，同意该项目组织实施，立项充分完整，计划安排合理，自评12分。

2. 资金落实（8分）

财政资金于2021年到位率50%，资金到位率低，但到位及时、分配合理，自评5分。

3. 资金管理（12分）

截止至2021年12月底，该项目资金支出率100%，资金管理严格按照要求，专款专用，自评12分。

4. 事项管理（8分）

项目按规定程序实施，由市代建局按工程相关规定管理，

且执行情况良好，自评 8 分。

5. 经济性（5 分）

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围，自评 5 分。

6. 效益性（25 分）

该项目建设周期为 2 年，截止 2021 年底，项目按预期计划有序进展。目前尚未竣工，预期工程质量良好，自评 25 分。

7. 效果性（25 分）

此项目进一步完善河源市博爱学校职业高中教育及河源市特殊教育指导中心的教育资源场所；提高特殊教育环境硬件条件水平，完善特殊教育教学场所；提升特殊教育教学，培养更多残疾学生有一技之长，服务社会。预期效果良好，自评 25 分。

8. 公平性（5 分）

该项目教师、学生的满意度评价高，自评 5 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 该项目的财政资金于 2021 年下达 100 万元，全部资金已按照规定程序拨付市代建局，学校积极开展工作，派专人进驻专班小组处理日常工程事务，并监管工程质量，各项工作进展有序，所有流程依规办事。

2. 该项目按目前进展情况，预计能够达到既定绩效目标，

增加约 200 个职业高中学位，增加近 200 个住宿床位以及建成市特殊教育指导中心和资源中心所需办公场所。

3. 该项目经费用于扩建职业高中部项目, 经费到位后, 严格按照项目计划和规定用途专款专用, 项目实施在预定的目标有效组织进行。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

三、改进意见

运动场改造项目 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市博爱学校

填报人姓名：丘嘉敏

联系电话：0762-2211009

填报日期：2021 年 6 月 22 日



一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

河源市博爱学校是一所由河源市人民政府投资 4835 万元兴建，隶属河源市教育局主管的公办寄宿制特殊教育学校，属于财政补助一类事业单位。我校面向全市招收听力障碍、智力障碍、脑瘫以及自闭症残疾儿童少年入学，为社会提供集义务教育、康复教育、职业教育为一体的 12 年学制综合性特殊教育。学校肩负着保障河源市残疾儿童少年接受九年义务教育，培养残疾学生职业技能，全面提高河源市残疾人素质的重任，对构建和谐河源有着非常重大的意义。学校地址位于河源市东环路东江教育城，按国家制定的特殊教育学校建设标准进行规划和建设，占地面积 25000 平方米，建筑面积 14605 平方米，校园布局合理、环境优美、功能齐全。建有 200 米标准塑胶跑道、足球场、篮球场及羽毛球场等运动场所；还配有感统训练室、计算机室、图书阅览室、报告厅、蒙台梭利教具室、奥尔夫音乐室等功能场室，为残疾孩子的学习、生活和康复创造了良好的条件。学校分启智、启聪和职高三个教学部，共 26 个教学班，按《国家特殊教育学校课程实施方案》开设课程，着力打造“教育康复并重、体育艺术齐鸣”的办学特色。学校现有教职工均为大专以上学历，这支特教队伍年轻有活力、能吃苦，并充满了爱心和奉献精神。

（二）项目实施内容

河源市博爱学校运动场改造项目主要用于修缮足球场、篮球场；新建羽毛球场、室外乒乓球场、儿童康复游乐场；采购儿童游乐设施、足球运动、篮球运动设施。项目完成后将实现落实学生阳光体育运动，增强学生身体素质，更好地落实运动康复课程的绩效目标。

实施程序：1. 班子成员讨论通过项目；2. 编制项目预算；3. 向主管部门提交项目实施请示；4. 由市财政评审中心评审，按规定实施招标流程；5. 工程按规定程序进行建设；6. 项目完工验收。

该项目的资金由三部分组成，共 351.56 万元。根据文件《关于下达 2019 年特殊教育学校建设维护资金的通知》

（河财教[2019]172 号）要求，收到市财政局下拨的专项资金 185.56 万元；根据文件《关于安排提前下达 2019 年特殊教育中央补助资金的函》（河教函[2019]304 号）要求，收到市财政局下拨的专项资金 149 万元；根据文件《关于安排 2019 年中央追加特殊教育补助资金的函》（河教函[2019]303 号）要求，收到市财政局下拨的专项资金 17 万元。全部资金已于 2019 年末下拨。

二、自评情况

（一）自评分数

河源市博爱学校运动场改造在建设途中因方案调整，进

度有所延缓，目前该项目已完工，暂未验收。截至 2020 年 12 月 31 日，资金支出率 74.22%。项目自评 98 分。

1. 项目立项（12 分）

根据《河源市教育局党组会议纪要》（河教党组[2019]24 次），同意该项目组织实施，立项充分完整，计划安排合理，自评 12 分。

2. 资金落实（8 分）

项目资金于 2019 年 12 月 100%到位，资金到位及时、分配合理，自评 8 分。

3. 资金管理（12 分）

截止至 2020 年 12 月底，该项目资金支出率 74.22%，资金管理严格按照要求，专款专用。项目因不可控因素方案调整，进度有所延缓，自评 11 分。

4. 事项管理（8 分）

项目按规定程序实施，我校建立有效管理机制，且执行情况良好，自评 8 分。

5. 经济性（5 分）

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围，自评 5 分。

6. 效益性（25 分）

项目因不可控因素方案调整，进度有所延缓，现项目已完工，未验收。工程质量良好，自评 24 分。

7. 效果性 (25 分)

此项目主要用于修缮足球场、篮球场；新建羽毛球场、室外乒乓球场、儿童康复游乐场；采购儿童游乐设施、足球运动、篮球运动设施。为特殊教育学生提供更好的身体锻炼环境，提升学生身体素质，效果良好，自评 25 分。

8. 公平性 (5 分)

该项目教师、学生的满意度评价高，自评 5 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 该项目的资金于 2019 年 12 月全部下达，下达率 100%。学校积极开展工作，截止至 2020 年 12 月底，该项目资金支出率 74.22%，因项目进行中方案调整，进度有所延缓，目前该项目已完工，未验收。该项目前期工作准备充分，所有流程依规办事。

2. 该项目截止至 2021 年 6 月，处于已完工未验收状态，预期工程质量良好，师生满意度高，能够实现落实学生阳光体育运动，增强学生身体素质，更好地落实运动康复课程的绩效目标。

3. 该项目经费用于运动场改造项目，经费到位后，严格按照项目计划和规定用途专款专用，项目实施在预定的目标有效组织进行。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

该项目的施工进度有所延缓，影响了项目的效率性和资

金的支付率。主要是该项目受不可控因素影响，修改了部分设计方案。

三、改进意见

截止至目前，该项目已完工，未验收。各部门应加强协调沟通，抓紧时间完成验收工作，并按规定走完付款程序，提高项目的效率性和资金支付率。