

附件 2

广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政 道路项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市教育局

填报人姓名：黄捷

联系电话：0762-3389676

填报日期：2023 年 05 月 23 日



河源市教育局关于广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政道路项目财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

一是资金安排情况。根据《河源市财政局关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕3 号）、《河源市财政局关于预下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕10 号）、《河源市财政局关于预下达 2022 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕17 号）、《河源市财政局关于预下达 2022 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕14 号）精神，我局严格执行标准，做好该项目预算计划安排，及时支付该项目工程款，与实际分配下达金额保持一致；**二是资金使用情况。**据核实统计，我市广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政道路项目实际下达金额合计 1500 万元；**三是绩效目标情况。**该项目主要完成桥墩桩基础及桥下结构施工，并完成桥上梁体吊装工程，项目于 2020 年完工初步验收，本次资金用于结算工程款。**四是内控制度情况。**我局及时统筹、科学管理、规范使用该项资金，及时支付给工程方，支出无结余，无挤占挪用或套取资金等现象，切实提高财政资金使用效益，确保资金落到实处。

二、决策及实施过程情况

2019 年 11 月，根据《河源市发展和改革局关于广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政道路工程项目可行性研究报告的批复》（河发改审批〔2019〕256 号）要求，建设此项目，本项目建设内容为道路工程、桥梁工程、排污排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程以及电力工程等。2019 年 12 月 27 日，经公开招投标，中铁二十二局集团有限公司中标本项目并与教育局签订《建设工程施工合同》，约定建设总投资额为 13029.221604 万元。该项目于 2020 年 10 月初完成初步验收。

三、各项绩效指标完成情况

广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政道路项目实际下达金额合计 1500 万元，已及时支付该项目工程款，有效发挥资金使用效益。对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值已达到预期总体目标。其中，决策情况及实施过程 9.25 分、绩效产出 45.85 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评分为 95.6 分，自评优秀等级。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

由于工程方手续不齐全，导致申请的 4000 万地方政府债券实际发放为 1500 万元，剩余 2500 万元未能按时下发。

改进措施：要求工程方尽快完善手续，待工程方手续完善后我局将按流程将剩余 2500 万请拨至相应账户完成工程款支付。