

附件 2

项目绩效自评报告

市级预算部门：(公章)河源市博爱学校

填报人姓名：冯琬若

联系电话：0762-2211009

填报日期：2023 年 9 月 8 日



河源市博爱学校扩建职业高中部（含市特殊教育 教育指导中心、资源中心）建设项目 财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。根据《关于批复河源市博爱学校2022年预算的通知》（河教财【2022】4号）要求，河源市财政局下达扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心、资源中心）建设项目预算计划安排资金为300万元，最终实际下达分配金额为300万元；

（二）资金使用情况。扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心、资源中心）建设项目实际支出金额为300万元，实际明细支出情况为启航楼的设施设备等等；

（三）绩效目标情况。扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心、资源中心）建设项目预期总体目标为：进一步完善河源市博爱学校职业高中教育及河源市特殊教育指导中心的教育资源场所；预期阶段性目标情况：目标1为新建职高楼（启航楼）主体工程完工，目标2为完善河源市特殊教育指导中心的教育教学资源。

（四）内控制度情况。我校财务制度健全、会计核算规范、资金管理要求严格，并且按计划使用此项目资金，保证

资金使用的规范。无挤占挪用或套取资金等现象的发生。

二、决策及实施过程情况

根据《关于批复河源市博爱学校 2022 年预算的通知》(河教财【2022】4 号) 要求开展工作, 立项充分完整, 计划安排合理。该项目于 2021 年 7 月进场开工建设, 2022 年 4 月建成, 6 月完成竣工初验收, 2023 年 1 月办理好《建设工程规划许可证》, 2023 年 3 月办理好《施工许可证》。设施设备已经进场安装。建设河源市特殊教育资源中心是为了协助市教育局对全市特殊学校及随班就读特殊需要学生进行教育教学指导, 对全市特殊教育学校教师进行培训, 对全市特殊教育教育工作起示范、引领、带动、辐射作用。

三、各项绩效指标完成情况

(一) 自评分数

河源市博爱学校扩建职业高中部(含市特殊教育指导中心、资源中心)建设项目从决策情况及实施过程、绩效产出、绩效效益、满意度各方面落实较好, 项目自评 99 分。具体如下:

1. 决策情况及实施过程(10 分)

根据《广东省特殊教育提升计划》表明, 我省的特殊教育学校还有很大的上升空间, 特殊教育在教学设施设备、校园环境硬件上还不够全面, 专业水平有待提高的现状。因此, 为发展我校特殊教育, 缓解特殊学生住宿床位紧缺问题和完

善职业高中教育实训场地，健全我市特殊教育事业发展的顶层设计，设立扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心）项目。所以该项目论证充分、制度完善。自评 10 分。

2. 绩效产出（50 分）

2022 年新建职高楼（启航楼）主体工程完，我校严格把关工程质量，达到行业验收标准。自评 50 分。

3. 绩效效益（30 分）

该项目能大力提升我市特殊教育教学水平，保障全市残疾学生在校期间的学习环境；能够推动和创新我市特殊教育资源中心的建设和管理，完善我市特殊教育体系，健全我市特殊教育事业发展的顶层设计。自评 30 分。

4. 满意度（10 分）

该项目社会满意度较高，无收到任何相关投诉，自评 9 分。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

无